# 鵜川支署消防庁舎建設工事　質疑回答書

| 番号 | 該当図書 | 質問事項 | 回答 |
|---|---|---|---|
| 1 | A-08 | 現地を確認したところ、敷地内が盛土されておりレベルが高いようでしたが、すき取りは建築主体工事に含まないと考えてよろしいでしょうか。 | 地盤安定処理として盛土を行っております。建築工事着手までに、外構工事にて所定のレベルまですき取りを行います。 |
| 2 | A-76 | 仮設計画図で町道側にクロスゲートがありますが、サブゲートを道道側に設けることは可能でしょうか。 | 道道側は外構工事にて道道との接続工事があるので難しいです。工事車両の出入りは町道側となります。 |
| 3 | A-18 | 訓練スペース3の天井ですが、コンクリートスラブ現しとありますが、デッキプレート現しと考えてよろしいでしょうか。 | 型枠デッキプレート現しで良いです。 |
| 追加1 | | 設計内訳書に水替えポンプ(3台)が記載されていますが、その他湧水処理に係る費用(下水道料金等)は設計変更対象になり、実施項目・数量により清算になると考えてよろしいでしょうか。 | 本工事において実施項目・数量による清算は行いません。全体工事費のなかで調整とさせていただきます。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |